

АКТ

осмотра насосной станции на участке 3 ГА
при остановке подачи воды в квартиры домов 79 -111 по ул. Батурина г.Симферополь

г.Симферополь

18» часов 05 минут 16» сентября 2020г.

Комиссия в составе: главный инженер ООО «УК «Город Мира» Богомолов А.А.

мастер участка ООО «УК «Город Мира» Кривцов Е.А.

собственник квартиры №12 дома №111 по ул. Батурина Иванов А.В.

собственник квартиры №25 дома №109 по ул. Батурина Ев. Заминина

собственник квартиры №6 дома №105 по ул. Батурина Маслов -

собственник квартиры №26 дома №93 по ул. Батурина Бай

собственник квартиры №22 дома №91 по ул. Батурина

собственник квартиры №54 дома №105 по ул. Батурина

произвела осмотр оборудования насосной станции на участке 3 ГА.

№	Наименование оборудования	Модель заводской номер	Количество	Показания приборов	Примечание
1	Манометр Wilo (вход)	EN 837-1	1		
2	Манометр Wilo (выход)		1		
3	Шкаф управления Wilo		1		
4	Насос подкачки воды Wilo		4		

В результате осмотра установлено:

Давление на входе по данным насосной станции "Город Мира" (г. Симферополь, ул. Батурина 93-95) на 18.05 г.е.р.м.ч. местного времени составило 2 бара.

18.10 газ в / мин
При включении насосов для повышения давления в системе водоснабжения домов на участке 329 ("горы Мира") входное давление воды снижалось до 1 бара, что приводит к аварийному отключению насосов в автоматике.

18.15 мин При включении насосов давление на входном манометре упало до 1 бара, автоматика отключила насосы

18.20 мин Входное давление возросло до 2 бар. При включении насосов в течение полутора минут входное давление снизилось до 1 бара, насосы автоматически отключились из-за низкого давления.

Члены комиссии:

Имя Фамилия И.О. Подпись
Имя Фамилия И.О. Подпись
Имя Фамилия И.О. Подпись
Имя Фамилия И.О. Подпись
Имя Фамилия И.О. Подпись
Имя Фамилия И.О. Подпись